

余寒なお厳しく、吐く息の白さに耐えながら
春の訪れを心待ちにしているこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか？



工事状況

躯体工事

現在、2階の床の3/4が完成し、残り1/4の2階床梁と2階柱～3階床梁の躯体を作る工事を行っています。1フロアを四つの工区に分割して順番に躯体を成形して行きます。

設備工事

今月の中旬くらいになると、地下ピット階の型枠・支保工が外れます。断熱工事が終わるといよいよ地下ピット階で設備の配管・配線工事が始まります。



▼現場全景



▼2階柱コンクリート打設状況



▼2階スラブ配筋状況



▼2階梁配筋状況



建築豆知識

FR板スラブ工法

「FR(FUJI RIB FORM)」の略で、FR板は、リブ付のプレキャストコンクリート板であり、リブ部に配置されたPC鋼材により所定のプレストレスが導入されています。FR板スラブ工法は、このFR板を梁型枠上に敷設し、上端筋を配置後、現場打ちコンクリートを打設して一体化するハーフプレキャスト合成床スラブ工法です。

