

夏休みが終わり、九月になってもまだまだ暑い日が続いておりますが
皆様いかがお過ごしでしょうか？



工事状況

躯体工事

現在、PCa工法による躯体工事を行っています。
1フロアを東西二つの工区に分割して順番に躯体を
組み立てています。8月末の時点で24階の柱～
25階床と梁の施工をしています。

仕上げ工事

壁と天井の石膏ボードが張れたところから
クロスを貼って仕上げています。
また、床のフローリングを張る前にキッチン
セット等の家具を設置していきます。



▼現場全景



▼24階床FR板敷設状況



▼8階住戸内壁・天井木軸下地壁施工状況



▼5階住戸内壁・天井クロス／キッチン据付状況



建築豆知識

乾式遮音二重床工事

コンクリートの床スラブの上に防振ゴムをついた支持脚で床パネルを支えて、その上にフローリングなどの
仕上げ材を張ります。床とスラブの間に隙間があるため排水管などを通せ、自由な間取りに対応できるメリットが
あります。

