

あけましておめでとうございます。

新しい年を迎え、身の引き締まる思いの今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか？



## 工事状況

### 仕上げ工事

12月末時点で、5階～16階までの住戸の内装工事がほぼ完了し、設備器具の取り付けやクリーニングを行っています。仕上がった住戸から順に完了検査を行います。



### 設備工事

12月の末に受電を行いました。低層部より順次送電を行います。設備機器の試運転調整工事を行っています。同時に中層階以降については、内装工事の進捗に合わせて、配線や配管、器具の取り付け作業を行っています。

▼現場全景



▼16階内装工事施工状況



▼7階共用廊下 天井・壁下地施工状況



▼3階トランクルーム 天井・壁ボード施工状況



## 建築豆知識

### 電気工事

照明器具や空調機器、換気機器およびエレベーターやポンプなどに電源を供給します。電気は、中部電力から高圧6600Vで受電をし、キュービクルと呼ばれる箱体内に格納された変圧器により100V/200Vまで降圧して各機器へ供給します。

