

日足がめっきり短くなって来た今日この頃

皆様いかがお過ごしでしょうか？



工事状況

躯体工事

現在、PCa工法による躯体工事も最後のピースをセットし、10月末の時点でPH階の柱～PH階の床と梁の施工をしており、今月にはPH階の鉄骨の建て方を行ってPH階の屋根までの躯体が完成する予定です。

仕上げ工事

床のフローリングが張れたところから家具の扉や内部の木製建具を吊り込んでいきます。設備関係の器具付けまで終わると、最後にクリーニングをしいよいよ完成です。



▼現場全景



▼27階外壁ALC取り付け状況



▼20階住戸内置き床施工状況



▼5階住戸内装施工状況



建築豆知識

内装工事（クロス貼り）

住戸内の間仕切壁および天井の下地組に石膏ボードが張れたらよいよ仕上げ工事です。石膏ボードの継ぎ目をパテで処理してから壁紙を貼っていきます。壁紙もそれを貼る接着剤もホルムアルデヒドの発散量が少ないF☆☆☆☆の製品を用いています。

