

あっという間に時は過ぎ、カレンダーも最後の一枚となりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか？



工事状況

躯体工事

11月末時点で、P C a工法によるR階までの躯体工事が終わり、PH階の柱・梁鉄骨を建て、デッキを敷き込んでPH階の屋根スラブのコンクリートを打設して躯体工事が完了しました。

仕上げ工事

11月末時点で、5階～11階までの住戸の内装工事がほぼ完了し、仕上がった部屋から施工者、監理者、インテリアコーディネーター、保留床取得者の順に完了検査を行います。



▼現場全景



▼屋根防水押さえコンクリート打設後押さえ状況



▼防火水槽二次掘削状況



▼住宅性能評価中間検査状況（屋根工事の完了時）



建築豆知識

内装工事（フローリング張り）

住戸内の間仕切壁および天井のクロスが貼れたらよいよ床の仕上げ工事です。床暖房パネルを敷き込んでその上にフローリング材を張って仕上げていきます。フローリング材もそれを貼る接着剤もホルムアルデヒドの発散量が少ないF☆☆☆☆の製品を用いています。

